

**Выполнение комплекса работ по благоустройству дворовых территорий
пгт. Никель
дворовые территории пр. Гвардейский, д.16, ул. Октябрьская, дд.3,5,7,
ул. Октябрьская, д.1б**

Благоустройство объекта реализовано в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Общая стоимость работ – 13 488 844 (тринадцать миллионов четыреста восемьдесят восемь тысяч восемьсот сорок четыре) рубля 21 копейка.

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- областной бюджет в сумме – 12 814 402,00 рублей,
- местного бюджета муниципального образования г. Заполярный в сумме – 674 442,21 рублей.

Заказчик – МКУ «Управление благоустройства и развития» Печенгского муниципального округа.

Подрядчик – ООО «СТРОЙ-НОРД»

Срок выполнения работ: с 20.06.2022 по 22.07.2022.

Фактически работы сданы и приняты 29.08.2022 г.

Техническим заданием предусмотрено асфальтирование 5 дворовых территорий, установка бортовых камней пр. Гвардейский, д. 16, ул. Октябрьская, дд.3,5,7, ул. Спортивная, д.1б.

Октябрьская 7

БЫЛО



СТАЛО



Гвардейский 16

БЫЛО




СТАЛО



Спортивная 16

БЫЛО



СТАЛО



Октябрьская 3

БЫЛО

СТАЛО



Октябрьская 5

БЫЛО



СТАЛО

