

Благоустройство стадиона с.Ловозеро, расположенного по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул.Спортивная

Согласно Национальному проекту «Жильё и городская среда» Федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» (Соглашение от 24.02.2022 г. № 20-2022-05757 о предоставлении из бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района муниципальному бюджетному учреждению субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации), в 2022 году выполнены мероприятия по благоустройству стадиона в с. Ловозеро (муниципальная программа муниципального образования сельское поселение Ловозеро Ловозерского района «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования сельское поселение Ловозеро» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждена 21.12.2021 № 132 Решением Совета депутатов сельского поселения Ловозеро Ловозерского района).

Объем финансирования указанного мероприятия составляет 40 000 000,00 рублей из них:

19 238660, 58 рублей – средства федерального бюджета;

18 761 339,42 рублей – средства из областного бюджета;

2 000 000,00 рублей - средства бюджета муниципального образования сельское поселение Ловозеро.

По заданию Заказчика - МБУ «Ловозерский Центр развития досуга и культуры» Подрядчик - Общество с ограниченной ответственностью «Производственная Компания «БСМ-групп» по муниципальному контракту № 01492000023220010950001 от 15.04.2022 г. выполнил работы по благоустройству стадиона с.Ловозеро, расположенного по адресу: Мурманская область, Ловозерский район, с. Ловозеро, ул. Спортивная. Цена контракта- 40 000 000,00руб.

Сроки выполнения работ:

1 этап - Разработка проекта на выполнение работ по благоустройству стадиона с. Ловозеро, с получением положительного заключения государственная экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости благоустройства объекта – с момента подписания Контракта по 10.07.2022 г.)

2 этап- Выполнение работ по благоустройству стадиона с.Ловозеро согласно разработанному проекту (по 29.09.2022)

Фактический срок выполнения работ: по 1 этапу -13.10.2022 г., по 2 этапу- 28.11.2022 г.

Проведены следующие работы:

- выполнена планировка площади благоустройства
- проведены работы по асфальтированию проездов, спортивных площадок
- установлены опоры освещения, светильники
- установлено ограждение игровых площадок
- установлено периметральное ограждение
- установлены камер наружного видеонаблюдения
- установлены скамейки, урны, МАФЫ, спортивное оборудование: волейбольные стойки, футбольные ворота, стойки с баскетбольными кольцами.

ФОТО ДО



ФОТО ВЫПОЛЕНИЯ РАБОТ





ФОТО РАБОТ, МАТЕРИАЛОВ








ФОТО ПОСЛЕ

