

Благоустройство дворовой территории

ЗАО Александровск г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д.125, 126, 127, 128 (1 этап)

Благоустройство объектов реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объекты включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории ЗАО Александровск» в 2023 году.

Заключен муниципальный контракт по итогам проведения аукциона на основании протокола от «14» марта 2023 года № 994/23 (номер извещения о закупке 0149200002323000876)

<https://zakupki.gov.ru/epz/order/notice/ea20/view/supplier-results.html?regNumber=0149200002323000876>

Общая стоимость работ- 28 219 849,00 рубля

Финансирование работ осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области- 26 808 856,55

-бюджетных средств муниципального образования ЗАО Александровск- 1 410 992,45

Заказчик – МКУ «Отдел капитального строительства ЗАО Александровск»;

Подрядчик – ООО «РемСтройНорд» (г. Снежногорск) ИНН: 5112091975


Общий срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.08.2023 года

Работы выполнялись по этапам, согласно Графика выполнения работ и поочередно, соответственно приемка также производилась в определенной очередности. Работы по благоустройству выполнены с нарушением сроков. Подрядной организации предъявлены штрафные санкции за несоблюдение сроков выполнения работ, которые оплачены подрядчиком.

Состояние дворовой территории в г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д.125, 126, 127, 128 (1 этап) (до начала работ по благоустройству)




План благоустройства дворовой территории г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д.125, 126, 127, 128 (1 этап)



- Примечание:
1. - Асфальт проезжей части $S=3501 \text{ м}^2$, $L=304.27 \text{ м}$.
 2. - Асфальт тротуара $S=684.5 \text{ м}^2$, $L=626 \text{ м}$.
 3. - Бордюр $L=626 \text{ м.п.}$
 4. - Садовый бордюр $L=392 \text{ м.п.}$
 5. - Все размеры указаны в м.

При выполнении работ учтено наличие маломобильных групп населения, в том числе граждан с колясками (выполнены асфальтобетонные наклонные спуски), кроме того, перед входными группами выполнено снижение бордюрных камней для обеспечения возможности беспрепятственного спуска с тротуара на проезд.

Состояние дворовой территории в г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д.125, 126, 127, 128 (1 этап) (после проведения работ по благоустройству)





Выполнение работ по благоустройству дворовой территории ЗАТО Александровск г.Гаджиево, наб.С.Преминина, д.125, 126, 127, 128, (в части монтажа освещения дворовой территории)

Заключен муниципальный контракт № 16-МО от 14.09.2023 года

Идентификационный код закупки: 233511602058051130100100400014399244

Цена контракта (цена работ) составляет 1 999 951 рублей 00 копеек

Финансирование работ осуществляется из средств:

- регионального бюджета Мурманской области- **1 899 953,45**

-бюджетных средств муниципального образования ЗАТО Александровск- **99 997,55**

Заказчик – МКУ «Отдел капитального строительства ЗАТО Александровск»;

Подрядчик – ООО «КАПРЕМСТРОЙ» ИНН организации: 3702154328

Общий срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 30.09.2023 года.

Состояние дворовой территории в г. Гаджиево, наб. С. Преминина, д.125, 126, 127, 128 (1 этап) (после проведения работ по устройству освещения дворовой территории)

