

**Благоустройство муниципальных территорий общего пользования ЗАТО город Заозерск  
«Пешеходная зона по ул. Строительной  
вдоль домов 1,3,5,7» (2 этап)**

Благоустройство реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Объект включен в муниципальную программу ЗАТО город Заозерск Мурманской области «Формирование современной городской среды ЗАТО город Заозерск Мурманской области на 2017, 2018-2025 годы», утвержденную постановлением Администрации ЗАТО город Заозерск от 23.05.2017 № 280 (в редакции постановления Администрации ЗАТО город Заозерск от 13.03.2023 № 165).

На благоустройство общественной территории выделены денежные средства в сумме 20 153 440,00 рублей, в том числе:

- субсидия из областного бюджета в размере 19 951 905,60 руб. в рамках подписанного Соглашения № 47733000-1-2023-002 от 25.01.2023 о предоставлении из областного бюджета бюджету ЗАТО город Заозерск Мурманской области Субсидии на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды в части выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий с Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области;

- средства местного бюджета – 201 534,4 руб.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление городским хозяйством».

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное предприятие».

Муниципальный контракт от 15.03.2023 № 645 Благоустройство муниципальных территорий общего пользования ЗАТО город Заозерск «Пешеходная зона по ул. Строительной вдоль домов 1,3,5,7» (2 этап) на сумму 15 705 373,09 руб. Срок выполнения работ по контракту – 10.10.2023. Дополнительное соглашение № 1 от 31.05.2023 к муниципальному контракту № 645 от 15.03.2023 на сумму 1 570 537,30 руб.

За счет средств образовавшейся экономии с подрядной организацией ООО «Строительно-монтажное предприятие» заключены:

- Муниципальный контракт № 221 от 10.07.2023 Дополнительные работы, связанные с обустройством пешеходной зоны (увеличение площади обустройства), примыкающей к общественной территории по ул. Строительной вдоль домов 1,3,5,7 на сумму 1 500 000,00 руб. Срок выполнения работ по договору – 12.09.2023;

- Муниципальный контракт № 813 от 15.08.2023 «Создание декоративного входа на общественную территорию с улицы Ленинского Комсомола на пешеходную зону по ул. Строительной вдоль домов 1,3,5,7» на сумму 1 377 529,61 руб.

В рамках муниципального контракта от 15.03.2023 № 645 выполнены следующие работы:

Разборка бортовых камней на бетонном основании	690 м
Разборка тротуаров и дорожек из плит	890 м2

Демонтаж опор освещения	1,391 тн
Демонтаж фундаментов опор	5.5 м3
Разработка грунта	727,3 м3
Установка бортовых камней	840 м
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка (тротуары, лотки)	383,41 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, отсева (под кабель, тротуары, лотки)	139,594 м3
Устройство покрытий из тротуарной плитки	369,7 м2
Прокладка кабеля в гофротрубе	430 м
Установка опор освещения (с фундаментом)	40 шт
Устройство лотков с решетками	95 м
Устройство покрытий из тротуарной плитки	770 м2
Устройство газонов	400 м2
Посадка саженцев	30 шт
Монтаж парковых светильников	40 шт
Монтаж гирлянд	200 м
Монтаж проектора	1 шт
Установка скамеек, урн (6 скамеек, 4 урны)	10 шт
Устройство металлических пешеходных ограждений	220 м

В рамках Муниципального контракта № 221 от 10.07.2023 выполнены следующие работы:

Разработка грунта с погрузкой на автомобили	26,8 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из отсева	10,88 м3
Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	10,88 м3
Устройство покрытий из тротуарной плитки	145 м2
Установка бортовых камней бетонных	140 м
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	3 м3
Установка малых архитектурных форм (1 радиусная скамейка, 3 скамейки, 4 урны)	8 шт
Устройство металлических газонных ограждений	76 м
Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям	3 м3
Установка брендбука	0,024 тн стоек

В рамках Муниципального контракта 813 от 15.08.2023 выполнены следующие работы:

Изготовление металлоконструкций арок (2 конструкции)	1,99611 тн
Монтаж арок (2 арки)	1,99611 тн
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз арок	93,8875 м2
Окраска металлических огрунтованных поверхностей арок	93,8875 м2
Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,113 тн
Огрунтовка металлических поверхностей за один раз закладных деталей	2,9 м2
Окраска металлических огрунтованных поверхностей закладных деталей	2,9 м2
Облицовка фасадов арок декоративными панелями (2 арки с двух фасадных сторон)	48 м2

**Благоустройство муниципальных территорий общего пользования ЗАТО город Заозерск  
«Пешеходная зона по ул. Строительной  
вдоль домов 1,3,5,7» (2 этап)  
Фото до начала работ**



Фото ход проведения работ





Фото окончания выполнения работ







Фото приемки выполненных работ



**Создание декоративного входа на общественную территорию  
с улицы Ленинского Комсомола  
на пешеходную зону по ул. Строительной вдоль  
домов 1,3,5,7»**

Фото до начала работ



Фото ход проведения работ




Фото окончания выполнения работ

