

## **Выполнение работ по благоустройству дворовой территории пр. Кирова, д. 31 в городе Мончегорске**

Благоустройство объекта реализуется в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 №1220, в государственную программу Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП.

Общая стоимость работ – **1 995 252,05 рублей** (один миллион девятьсот девяносто пять тысяч двести пятьдесят два рубля пять копеек).

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- бюджета Мурманской области в сумме **1 506 022,93 рублей**.

-бюджета муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в сумме **266 739,40 рублей**.

- средства собственников в сумме **222 489,72 рублей**.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска».

Подрядчик – ООО «СТРОЙСЕВЕР» (г. Мончегорск) ИНН 5107914133

Срок выполнения работ: с 01.07.2020 по 31.08.2021.

Виды работ:

- фрезерование асфальтобетонных покрытий – 789 м<sup>2</sup>;
- разборка бортовых камней на бетонном основании - 67 м.;
- регулированию высотного положения крышек колодцев - 10 шт;
- установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 – 168 м;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей – 907 м<sup>2</sup>;
- устройство, окраска металлических ограждений – 100 м.

Работы по объекту завершены 28.09.2021.

пр. Кирова, д. 31 до ремонта на 09.06.2021





пр. Кирова, д. 31 Фрезерование асфальтобетонного покрытия



Разборка бортовых камней



пр. Кирова, д. 31 Установка бортовых камней



Устройство подстилающих слоев оснований из щебня новое покрытие



пр. Кирова, д. 31 Устройство подстилающих слоев оснований из щебня



## Регулированию высотного положения крышек колодцев



пр. Кирова, д. 31 Устройство металлических ограждений



## Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси



пр. Кирова, д. 31 Устройство покрытия из асфальтобетонных смесей



Работы на объекте завершены



