

**Выполнение работ по благоустройству дворовой территории
Ленинградская набережная, д. 30 корпус 1 с прилегающим проездом в городе
Мончегорске**

Благоустройство объекта реализуется в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объект включен в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией на 2018-2022 годы», утвержденную постановлением администрации города Мончегорска от 12.10.2017 №1220, в государственную программу Мурманской области «Формирование современной городской среды Мурманской области», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП.

Общая стоимость работ – **4 687 169,40 рублей** (четыре миллиона шестьсот восемьдесят семь тысяч сто шестьдесят девять рублей сорок копеек).

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- бюджета Мурманской области в сумме **4 113 904,50 рублей**.

- бюджета муниципального образования город Мончегорск с подведомственной территорией в сумме **218 275,40 рублей**.

- средства собственников в сумме **354 989,50 рублей**.

Заказчик – Муниципальное казенное учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Мончегорска».

Подрядчик – ООО «СТРОЙСЕВЕР» (г. Мончегорск)

ИНН 5107914133

Срок выполнения работ: с 01.06.2020 по 31.08.2021.

Виды работ:

- фрезерование асфальтобетонных покрытий – 1287,0 м²;
- разработка грунта – 241,6 м²;
- планировка площадей – 45,0 м²;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка – 649,0 м²;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня – 649,0 м²;
- разборка бортовых камней на бетонном основании – 52,0 м.;
- установка, окраска ограждений – 50,0 м;
- регулированию высотного положения крышек колодцев - 5 шт;
- установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 – 233,5 м;
- устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей – 1936,0 м²;
- расширение контейнерной площадки с установкой ограждения.

Работы по объекту завершены 28.09.2021.

Ленинградская наб., д. 30 корпус 1 до ремонта





Ленинградская наб., д. 30 корпус 1 Фрезерование асфальтобетонного покрытия двора



Фрезерование асфальтобетонного покрытия проезда



Ленинградская наб., д. 30 корпус 1 Разработка грунта



Устройство подстилающих слоев оснований из щебня



Ленинградская наб., д. 30 корпус 1 Установка бортовых камней.
Регулирование высотного положения крышек колодцев



Устройство ограждения контейнерной площадки, металлического ограждения



Ленинградская наб., д. 30 корпус 1 Розлив вяжущих



Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси двор



Ленинградская наб., д. 30 корпус 1 Устройство асфальтобетонного покрытия проезда



Работы на объекте завершены

