

**Выполнение работ  
по благоустройству придомовых территорий с.п. Пушной:  
н.п. Песчаный, ул. Ткачева, д.1**

Благоустройство объектов реализуется в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Объекты включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования сельское поселение Пушной Кольского района Мурманской области на 2018 - 2022 годы», утвержденную постановлением администрации сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области № 9 от 30.01.2018 г. (с изменениями от 09.04.2018 № 22, от 19.10.2018 № 56, от 27.12.2018 № 80, от 25.03.2019 № 9, от 05.04.2019 № 13, от 16.05.2019 № 21, от 02.09.2019 № 43, от 30.12.2019 № 81, от 27.01.2020 № 11, от 23.04.2020 № 25, от 10.02.2021 № 11, от 20.04.2021 №22, от 20.05.2021 № 26, от 01.09.2021 № 48, от 07.10.2021 № 52, от 14.12.2021 № 76).

Общая стоимость работ – **2 282 354,86 рублей** (два миллиона двести восемьдесят две тысячи триста пятьдесят четыре рубля восемьдесят шесть копеек)

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- федерального и областного бюджета Мурманской области: **2 168 237,12 рублей;**

- местного бюджета сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области - **114 117,74 рублей.**

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Управление деятельностью сельского поселения Пушной Кольского района Мурманской области»

Подрядчик: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Компания»

ИНН 5190052010

Срок выполнения работ: с 21.06.2021 г. по 15.08.2021 г.

Виды работ:

- снятие деформированных асфальтобетонных покрытий покрытия: 1185 м<sup>2</sup> м<sup>2</sup> покрытия;
- перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами: 117,3 т груза;
- планировка площадей, группа грунтов: 1185 м<sup>2</sup> покрытия;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси толщ. 30 см: 355,5 м<sup>3</sup> покрытия;
- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ. 20 см: 37 м<sup>3</sup> покрытия;

- устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня толщ 15см: 177,8 м3 покрытия;
- розлив вяжущих материалов: 2,732 т;
- устройство покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых: 1185 м2 покрытия4;
- установка скамеек: 2 шт.
- установка урн: 4 шт.

Установка скамеек, урн по адресу: н.п. Песчаный, ул. Ткачева, д.1

До выполнения работ



После выполнения работ

