

**Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов  
муниципального округа город Кировск с подведомственной территорией  
ул. Кирова, д. 25А**

Благоустройство объектов реализовалось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Объекты включены в муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на 2018-2024 годы».

Муниципальный контракт № 0149200002323002873 от 20.06.2023 г.

Общая стоимость работ – 3 618 193 рубля (три миллиона шестьсот восемнадцать тысяч сто девяносто три рубля 25 копеек).

Финансирование объекта осуществляется из средств:

- областного бюджета Мурманской области – **2 351 825,61 рублей.**
- местного бюджета – **1 266 367,64 рублей.**

Заказчик – МКУ «Управление Кировским городским хозяйством»

Подрядчик - ООО «Ремдорстрой»

ИНН - 5102003144

Сроки выполнения работ по контракту: 03.07.2023 – 01.09.2023 г.г.

Работы по указанному контракту выполнены в полном объеме 29.08.2023 года.

Виды работ:

1) Выполнены работы по проезжей части – разборка бортовых камней, разборка покрытий и оснований асфальтобетонных, срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей, подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли.

2) Выполнены работы по устройству автостоянки – разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня, установка бортовых камней бетонных, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей, подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли, разборка бортовых камней, срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (основание под бортовой камень), установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей, подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли.

3) Выполнены работы по въезду – разборка бортовых камней, срезка поверхностного слоя асфальтобетонных дорожных покрытий методом холодного фрезерования, устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня (основание под бортовой камень), установка бортовых камней бетонных, розлив вяжущих материалов, устройство покрытия толщиной из горячих асфальтобетонных смесей, подготовка почвы для устройства газона с внесением растительной земли.

**ул. Кирова, д. 25А**  
**до начала выполнения работ**



## Ход выполнения и результат











